



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ

1062
J

ERRATA DO 12º TERMO ADITIVO

CONTRATO N.º 362-2021-PMB

TP 03-2021 - RESENDE & CAVALCANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Fiscalização de Contratos de Obras Públicas

Memorando nº073/2023

Bandeirantes -PR, 02 de Agosto de 2023.

Assunto: GLOSA DE OBRA – REFORMA ESCOLA MUNICIPAL MOACIR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº362/2021 – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

Solicitamos a V. S.^a que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de retificação de glosa da obra citada a cima. Considerando os serviços elencados no processo licitatório faz-se necessária esse procedimento para fechamento correto da planilha com conclusão de 100% dos serviços executados e serviços não executados.

Os valores apontados são:

- Valor Total contratado **R\$ 915.852,25**
 - Valor glosado **R\$ 10.051,20**
 - Valor final (Contratado – Glosa) **R\$905.801,05**
- Segue anexa planilha de serviços reprogramada

Sem outro particular, aproveitamos o ensejo pra transmitir-lhe nosso protesto de alta estima e distinta consideração.

Thayane C. Martins
THAYANE FRANCYELLE CUNHA MARTINS
Engenheira Civil CREA N°164589/D
Fiscal de Obras Públicas

Maria de Lourdes Almeida Marcone
MARIA DE LOURDES ALMEIDA MARCONE
Secretário de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista – CAU A 15478-4
Secretária de Obras

Ilmo. Sr.

RAFAEL HENRIQUE ENEAS MARINHO
M.D. Secretário Municipal de Administração

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

Nº do contrato

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quantidades		
			Contratadas	Executadas	
				No período	Acumuladas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	placa de obra	Unid.	1,00		1,00
1.2	demolição de alvenaria de bloco		4,68	0,48	4,68
1.3	demolição de argamassa		367,45		367,45
1.4	demolição de revestimento cerâmico		247,43		247,43
1.5	remoção de placas		78,00		78,00
1.6	remoção de portas		34,00		34,00
1.7	remoção de janelas		190,02		190,02
1.8	remoção de interruptores		5,00	2,00	5,00
1.9	remoção de cabos elétricos				
1.10	remoção de tubulação		20,00		20,00
1.11	remoção de louças		6,00		6,00
1.12	remoção de acessórios		12,00		12,00
1.13	demolição de calçamento		741,52		741,52
1.14	remoção de forro		36,77		36,77
1.15	carga e manobra		141,61		141,61
1.16	remoção de telhas		8,05	8,05	8,05
1.17	remoção de trama metálica		8,05	8,05	8,05
1.18	retirada de grade de ferro		188,45		188,45
1.19	retirada de alambrado		116,00		116,00
1.20	limpeza manual		509,40	315,83	509,40
2	ESTRUTURA E VEDAÇÕES				
2.1	alvenaria de vedação de blocos ceramicos		71,63		71,63
2.2	alvenaria de vedação de blocos ceramicos		79,95		79,95
2.3	forro em regua de pvc		138,69	13,87	138,69
2.4	acabamento para forro (roda forro)		145,50		145,50
2.5	montagem e desmontagem de forma de viga		0,18		0,18
2.6	concretagem de viga e laje FCK =20		0,05		0,05
2.7	concretagem de pilares FCK=25MPA		0,01		0,01
2.8	montagem e desmontagem de formas do pilares		0,27		0,27
2.9	armação de pilar ou viga		9,44		9,44
2.10	martelo perfurado pneumático manual		20,00		20,00
2.11	alambrado em mourões de concreto		81,27		81,27
3	COBERTURA				
3.1	calha em chapa de aço galvanizado		97,50		97,50
3.2	rufo em chapa galvanizado		29,01		29,01
3.3	trama de aço composta por ripas		8,06		8,06
3.4	telhamento com telha de aço		4,46	0,90	4,46
3.5	telhamento com telha ondulada de fibra		8,06		8,06
4	ESQUADRIAS				
4.1	porta em aço de abrir tipo veneziana		15,00		15,00
4.2	porta em aço de abrir tipo veneziana		10,00		10,00
4.3	porta em aço de abrir tipo veneziana		2,00		2,00
4.4	porta em aço de abrir tipo veneziana		3,00		3,00
4.5	fechadura roseta redonda		10,00		10,00
4.6	fechadura espelho para porta externa		28,00		28,00
4.7	kit porta de madeira		1,00		1,00
4.8	kit porta de madeira		4,00		4,00
4.9	puxador para PCD		2,00		2,00
4.10	porta de enrolar manual		3,78	0,19	3,78
4.11	janela de aço tipo basculante		176,34		176,34
4.12	instalação de vidro liso incolor 4mm		181,73		181,73
4.13	janela de aço de correr 4 folhas		7,08		7,08
4.14	gradil em alumínio fixado em vãos de janela		216,18	216,18	216,18
4.15	porta pantográfica metálica		1,00	1,00	1,00
4.16	grades e montantes de ferro		147,82		147,82
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
5.1	vaso sanitário sifonado		3,00		3,00
5.2	assento sanitário convencional		4,00		4,00
5.3	válvula de descarga em metal		10,00	6,50	10,00
5.4	vaso sanitário infantil louça branca		6,00		6,00
5.5	assento sanitário infantil		6,00		6,00
5.6	tanque de louça branca		2,00		2,00
5.7	lavatório de louça branca suspensão 29.5 x39cm		5,00		5,00
5.8	torneira cromada de mesa 1/2 ou 3/4		2,00		2,00
5.9	sifão plástico extensível		4,00		4,00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

Nº do contrato

-

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quantidades		
			Contratadas	Executadas	
				No período	Acumuladas
5.10	bacia sanitario vaso		1,00		1,00
5.11	banca de granito cinza polido 1.50 x0.60		2,00		2,00
5.12	cuba de embutir oval em louça branca		2,00		2,00
5.13	cuba de embutir retangular de aço inox		2,00		2,00
5.14	banca de granito cinza polido para pia		2,25		2,25
5.15	torneira cromada tubo movel		2,00		2,00
5.16	barrade apoio em U, inox		1,00		1,00
5.17	ralo sinfonado , PVC , DN 100		4,00		4,00
5.18	caixa sinfonada , PVC DN 100		5,00		5,00
5.19	grelha FF 30x90 cm		3,00		3,00
5.20	tubo de pvc serie normal		165,48		165,48
5.21	joelho 45 gras PVC		3,00		3,00
5.22	junção simples PVC		1,00	1,00	1,00
5.23	tubo PVC		6,00		6,00
5.24	joelho 45 gras PVC		3,00		3,00
5.25	luva simples PVC		3,00		3,00
5.26	tubo PCV		4,53		4,53
5.27	joelho 90 graus PVC		2,00		2,00
5.28	luva simples PVC		2,00		2,00
5.29	te PVC		1,00		1,00
5.30	te PVC		1,00		1,00
5.31	luva simples PVC		2,00		2,00
5.32	joelho 45 gras PVC		7,00		7,00
5.33	tubo PCV		80,60		80,60
5.34	caixa de gordura pequena		1,00		1,00
5.35	escavação manualde vaia		26,80		26,80
5.36	caixa enterrada hidraulica retangular		4,00		4,00
5.37	caixa D'afgua em polietileno		1,00		1,00
5.38	tubo PVC		73,37		73,37
5.39	tubo PVC		13,28		13,28
5.40	tubo PCV		15,13		15,13
5.41	registro de gaveta bruto		13,00		13,00
5.42	registro de gaveta bruto		6,00		6,00
5.43	te PVC		4,96		4,96
5.44	joelho 90 graus PVC		14,08		14,08
5.45	te PVC		1,00		1,00
5.46	joelho 90 graus PVC		2,00		2,00
5.47	joelho 90 graus PVC		16,00		16,00
5.48	registro de gaveta bruto		10,00		10,00
5.49	joelho 90 graus PVC				
5.50	te PVC				
5.51	luva de reduçao		1,00		1,00
5.52	torneira cromada 1/2		3,00		3,00
5.53	kit registro de expressao bruto		1,00		1,00
5.54	tubo PVC serie R		1,00		1,00
5.55	argila barro para aterro		26,81		26,81
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
6.1	quadro de distribuição		1,00		1,00
6.2	disjuntor termomagnético		1,00	1,00	1,00
6.3	cabo cobre flexível		42,83	42,83	42,83
6.4	cabo cobre flexível		14,28	14,28	14,28
6.5	quadro de distribuição		1,00		1,00
6.6	dispositivo dps		1,00	1,00	1,00
6.7	disjuntor monopolar		19,00	19,00	19,00
6.8	disjuntor monopolar		31,00	31,00	31,00
6.9	disjuntor monopolar		2,00	2,00	2,00
6.10	disjuntor monopolar		21,00	8,40	21,00
6.11	disjuntor monopolar		22,00	8,80	22,00
6.12	disjuntor monopolar		2,00	2,00	2,00
6.13	cabo cobre flexível 1.5mm		787,40	118,15	787,40
6.14	cabo cobre flexível 2.5mm		3 090,13	464,04	3 090,13
6.15	cabo cobre flexível 4mm		95,62	14,42	95,62
6.16	cabo cobre flexível 6mm		773,21	116,21	773,21
6.17	cabo cobbre flexível 6mm		32,50	5,00	32,50
6.18	eletroduto flexível		126,60		126,60
6.19	eletroduto flexível		35,00		35,00

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

Nº do contrato

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quantidades		
			Contratadas	Executadas	
				No período	Acumuladas
6.20	tomada alta de embutir		37,00	7,40	37,00
6.21	tomada alta de embutir		13,00	2,60	13,00
6.22	espelho / placa cega				
6.23	tomada alta de embutir				
6.24	tomada alta de embutir		2,00	0,40	2,00
6.25	tomada media de embutir		1,00	0,20	1,00
6.26	tomada media de embutir		1,00	0,20	1,00
6.27	tomada media de embutir		39,00	7,80	39,00
6.28	tomada media de embutir		5,00	1,00	5,00
6.29	tomada baixa de embutir		13,00	2,60	13,00
6.30	tomada baixa de embutir		46,00	9,20	46,00
6.31	tomada baixa de embutir		1,00	0,20	1,00
6.32	interruptor simples		27,00	5,40	27,00
6.33	tomada de piso completa		6,00	3,00	6,00
6.34	campainha sirene		1,00	1,00	1,00
6.35	ventilador de parede		28,00	28,00	28,00
6.36	rasgo em alvenaria para eletrodutos		53,88		53,88
6.37	luminaria tipo calha		12,00	12,00	12,00
6.38	luminaria tipo calha		1,00	1,00	1,00
7	REVESTIMENTOS				
7.1	chapisco		582,93		582,93
7.2	emboço		641,22		641,22
7.3	execução de passeio		12,96	1,17	12,96
7.4	emboço para o recebimento da cerâmica		360,34	0,10	360,34
7.5	execução de passeio		762,21		762,21
7.6	bancadade de granito cinza polido		1,10		1,10
7.7	piso granilite		593,16		593,16
7.8	roda pé em marmorite		365,90		365,90
7.9	revestimento ceramicos para piso com placas tipo esmaltac		97,19		97,19
7.10	revestimento ceramicos para paredes internas		263,15		263,15
7.11	revestimento ceramicos para paredes externas		8,86		8,86
7.12	bate maca de madeira de lei		371,92		371,92
8	OUTROS				
8.1	guarda corpo de aço		20,90		20,90
8.2	corrimao simples		16,10		16,10
8.3	bebedouro industrial 1000 litros		1,00	1,00	1,00
8.4	quadro sala de aula		76,70		76,70
8.5	e4spelho retangular		2,00	2,00	2,00
8.6	instalação de tubulação de aço para 2 pontos		1,00	0,85	1,00
8.7	placa de sinalização em chapa de aço		0,84	0,84	0,84
8.8	plântil de grama em placas		509,40		509,40
9	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO				
9.1	extintor de incendio portatil		1,00		1,00
9.2	extintor ABC 4Kg		5,00		5,00
9.3	placa de sinalização de segurança		36,00		36,00
9.4	placa de sinalização de segurança		1,00		1,00
9.5	placa de sinalização de segurança		14,00		14,00
9.6	luminaria de emergencia		22,00	22,00	22,00
10	PINTURA				
10.1	aplicação manual de pintura		2.376,01		2.376,01
10.2	aplicação manual de pintura		129,61		129,61
10.3	pintura verniz incolor		15,96		15,96
10.4	pintura com tinta alquidica		1.510,36	151,57	1.510,36
10.5	pintura de piso		951,78		951,78
10.6	pintura de tinta alquidica		5,00		5,00
11	ACRESCIMOS ADITIVOS				
11.1	Contrapiso		300,87		300,87
11.2	Rasgo em alvenaria		3,00		3,00
11.3	Quadro de distribuição de energia		1,00		1,00
11.4	Entrada de energia elétrica subterranea		1,00	1,00	1,00
11.5	Barra de apoio reta comp. 70cm		1,00		1,00
11.6	Puxador para PCD		1,00	1,00	1,00
11.7	Barra de apoio reta comp. 80cm		2,00		2,00

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

13

Período

13-fev-23

a

19-mai-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

Nº do contrato

-

Nº do Item	Descrição	Unid.	Contratadas	Quantidades	
				Executadas	
				No período	Acumuladas

*Thayane F. C. Martins*Responsável técnico
pelos itens:Responsável técnico
pelos itens:19-mai-23
Data

Thayane F. C. Martins
Engenharia Civil - CREA 164589/D
Pref. Municipal de Bandeirantes

legs

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 13

Nº do contrato -

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Empreendimento ESCOLA MOACYR CASTANHO

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasso	Contrapartida		Outras Fontes	Total	% Acumulado	
					Financeira	Física			Prev.	Exec.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				27.450,13			27.450,13		100,00
2	ESTRUTURA E VEDAÇÕES				40.466,75			40.466,75		100,00
3	COBERTURA				13.622,72			13.622,72		100,00
4	ESQUADRIAS				389.725,81			389.725,81		100,00
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				46.280,75			46.280,75		100,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				47.168,59			47.168,59		100,00
7	REVESTIMENTOS				205.024,88			205.024,88		100,00
8	OUTROS				37.169,71			37.169,71		100,00
9	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO				2.912,56			2.912,56		100,00
10	PINTURA				82.044,47			82.044,47		100,00
11	ACRESCIMOS ADITIVOS				13.934,68			13.934,68		100,00
TOTAIS ACUMULADOS								905.801,05		100,00
TOTAIS NO PERÍODO								156.242,92		17,25

Thayane F. C. Martins
Engenharia Civil - CREA 164589/D
Pref. Municipal de Bandeirantes

Thayane F. C. Martins

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente

Data

Executado: % da etapa
Prazo decorrido: 484 dias Prazo equivalente de obra: -44.581 dias
Dias abonados: Adiant.(+) / Atraso(-): -45.065 dias

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

First National Bank
Chevrolet - Chevy 100000
LUSK, W. C. MONTANA

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

PREVISTO R\$ 915.852,25

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

REPROGRAMADO R\$ 905.801,05

Nº do contrato

Nº do Item	Descrição	Unid.	PREVISTO			REPROGRAMADO			Fonte
			Quant.	Valores (R\$)		Quant.	Valores (R\$)		
				Unitário	Total		Unitário	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	placa de obra	Unid.	1,00	330,65	330,65	1,00	330,65	330,65	
1.2	demolição de alvenaria de bloco		4,68	48,06	224,92	4,68	48,06	224,92	
1.3	demolição de argamassa		367,45	2,82	1.037,17	367,45	2,82	1.037,17	
1.4	demolição de revestimento cerâmico		247,43	19,28	4.770,33	247,43	19,28	4.770,33	
1.5	remoção de placas		78,00	17,04	1.328,85	78,00	17,04	1.328,85	
1.6	reçoção de portas		34,00	7,88	267,77	34,00	7,88	267,77	
1.7	remoção de janelas		190,02	29,12	5.534,29	190,02	29,12	5.534,29	
1.8	remoção de interruptores		5,00	0,55	2,77	5,00	0,55	2,77	
1.9	remoção de cabos elétricos		130,00	0,57	73,72		0,57		
1.10	remoção de tubulação		20,00	0,40	8,06	20,00	0,40	8,06	
1.11	reçoção de louças		6,00	10,38	62,30	6,00	10,38	62,30	
1.12	remoção de acessórios		12,00	1,29	15,42	12,00	1,29	15,42	
1.13	demolição de calçamento		741,52	12,64	9.371,93	741,52	12,64	9.371,93	
1.14	remoção de forro		36,77	1,49	54,67	36,77	1,49	54,67	
1.15	carga e manobra		141,61	6,50	920,76	141,61	6,50	920,76	
1.16	remoção de telhas		8,05	2,86	23,03	8,05	2,86	23,03	
1.17	remoção de trama metálica		8,05	18,65	150,13	8,05	18,65	150,13	
1.18	retirada de grade de ferro		188,45	8,45	1.593,03	188,45	8,45	1.593,03	
1.19	retirada de alambrado		116,00	2,12	245,57	116,00	2,12	245,57	
1.20	limpeza manual		509,40	2,96	1.508,45	509,40	2,96	1.508,45	
2	ESTRUTURA E VEDAÇÕES								
2.1	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos		71,63	135,83	9.729,23	71,63	135,83	9.729,23	
2.2	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos		79,95	88,81	7.100,51	79,95	88,81	7.100,51	
2.3	forro em regua de pvc		138,69	64,01	8.877,91	138,69	64,01	8.877,91	
2.4	acabamento para forro (roda forro)		606,39	10,94	6.632,49	606,39	10,94	6.632,49	
2.5	montagem e desmontagem de forma de viga		1,86	134,18	249,57	1,86	134,18	249,57	
2.6	concretagem de viga e laje FCK =20		0,48	605,09	290,44	0,48	605,09	290,44	
2.7	concretagem de pilares FCK=25MPA		0,07	517,29	36,21	0,07	517,29	36,21	
2.8	montagem e desmontagem de formas do pilares		1,80	98,44	177,19	1,80	98,44	177,19	
2.9	armação de pilar ou viga		37,78	17,91	676,49	37,78	17,91	676,49	
2.10	martelo perfurado pneumático manual		20,00	21,01	420,12	20,00	21,01	420,12	
2.11	alambrado em mourões de concreto		81,27	153,74	12.494,52	81,27	153,74	12.494,52	
3	COBERTURA								
3.1	calha em chapa de aço galvanizado		97,50	96,23	9.382,80	97,50	96,23	9.382,80	
3.2	rufo em chapa galvanizado		29,01	55,95	1.623,06	29,01	55,95	1.623,06	
3.3	trama de aço composta por ripas		8,06	224,30	1.807,84	8,06	224,30	1.807,84	
3.4	telhamento com telha de aço		4,46	90,74	404,69	4,46	90,74	404,69	
3.5	telhamento com telha ondulada de fibra		8,06	50,16	404,33	8,06	50,16	404,33	
4	ESQUADRIAS								

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

RS

915.852,25

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

REPROGRAMADO

R\$ 905.801,05

Nº do contrato

Nº do Item	Descrição	Unid.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			Quant.	Valores (R\$)		Quant.	Valores (R\$)	
				Unitário	Total		Unitário	Total
4.1	porta em aço de abrir tipo veneziana		15,00	804,20	12.062,94	15,00	804,20	12.062,94
4.2	porta em aço de abrir tipo veneziana		10,00	468,08	4.680,77	10,00	468,08	4.680,77
4.3	porta em aço de abrir tipo veneziana		2,00	486,05	972,09	2,00	486,05	972,09
4.4	porta em aço de abrir tipo veneziana		3,00	491,21	1.473,64	3,00	491,21	1.473,64
4.5	fechadura roseta redonda		10,00	63,64	636,35	10,00	63,64	636,35
4.6	fechadura espelho para porta externa		28,00	56,83	1.591,25	28,00	56,83	1.591,25
4.7	kit porta de madeira		1,00	831,83	831,83	1,00	831,83	831,83
4.8	kit porta de madeira		4,00	898,59	3.594,36	4,00	898,59	3.594,36
4.9	puxador para PCD		2,00	297,24	594,49	2,00	297,24	594,49
4.10	porta de enrolar manual		3,78	636,51	2.406,02	3,78	636,51	2.406,02
4.11	janela de aço tipo basculante		176,34	678,80	119.700,17	176,34	678,80	119.700,17
4.12	instalação de vidro liso incolor 4mm		181,73	350,45	63.687,39	181,73	350,45	63.687,39
4.13	janela de aço de correr 4 folhas		7,08	644,25	4.561,30	7,08	644,25	4.561,30
4.14	gradil em alumínio fixado em vãos de janela		216,18	527,93	114.128,23	216,18	527,93	114.128,23
4.15	porta pantográfica metálica		1,00	3.478,72	3.478,72	1,00	3.478,72	3.478,72
4.16	grades e montantes de ferro		147,82	374,27	55.325,32	147,82	374,27	55.325,32
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							
5.1	vaso sanitário sifonado		3,00	513,96	1.541,87	3,00	513,96	1.541,87
5.2	assento sanitário convencional		4,00	38,92	155,70	4,00	38,92	155,70
5.3	valvula de descarga em metal		10,00	206,88	2.068,83	10,00	206,88	2.068,83
5.4	vaso sanitário infantil louça branca		6,00	437,80	2.626,78	6,00	437,80	2.626,78
5.5	assento sanitário infantil		6,00	77,80	466,79	6,00	77,80	466,79
5.6	tanque de louça branca		2,00	869,22	1.738,43	2,00	869,22	1.738,43
5.7	lavatorio de louça branca suspensão 29.5 x39cm		5,00	227,65	1.138,25	5,00	227,65	1.138,25
5.8	torneira cromada de mesa 1/2 ou 3/4		2,00	48,64	97,28	2,00	48,64	97,28
5.9	sifao plastico extensivel		4,00	11,91	47,63	4,00	11,91	47,63
5.10	bacia sanitario vaso		1,00	818,52	818,52	1,00	818,52	818,52
5.11	banca de granito cinza polido 1,50 x0,60		2,00	588,73	1.177,46	2,00	588,73	1.177,46
5.12	cuba de embutir oval em louça branca		2,00	150,07	300,13	2,00	150,07	300,13
5.13	cuba de embutir retangular de aço inox		2,00	1.299,45	2.598,91	2,00	1.299,45	2.598,91
5.14	banca de granito cinza polido para pia		2,25	498,13	1.120,79	2,25	498,13	1.120,79
5.15	torneira cromada tubo movei		2,00	91,57	183,14	2,00	91,57	183,14
5.16	barrade apoio em U, inox		1,00	287,16	287,16	1,00	287,16	287,16
5.17	ralo sifonado , PVC, DN 100		4,00	10,23	40,93	4,00	10,23	40,93
5.18	caixa sifonada , PVC DN 100		5,00	22,66	113,28	5,00	22,66	113,28
5.19	grelha FF 30x90 cm		3,00	465,17	1.395,50	3,00	465,17	1.395,50
5.20	tubo de pvc serie normal		165,48	63,18	10.455,27	165,48	63,18	10.455,27
5.21	joelho 45 gras PVC		3,00	88,84	266,51	3,00	88,84	266,51
5.22	junção simples PVC		1,00	203,96	203,96	1,00	203,96	203,96
5.23	tubo PVC		6,00	54,84	329,04	6,00	54,84	329,04

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

PREVISTO R\$

915.852,25

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

REPROGRAMADO R\$

905.801,05

Nº do contrato

Nº do Item	Descrição	Unid.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			Quant.	Valores (R\$)		Quant.	Valores (R\$)	
				Unitário	Total		Unitário	Total
5.24	joelho 45 graus PVC		3,00	23,61	70,84	3,00	23,61	70,84
5.25	luva simples PVC		3,00	18,13	54,40	3,00	18,13	54,40
5.26	tubo PCV		4,53	28,41	128,68	4,53	28,41	128,68
5.27	joelho 90 graus PVC		2,00	10,26	20,51	2,00	10,26	20,51
5.28	luva simples PVC		2,00	8,62	17,24	2,00	8,62	17,24
5.29	te PVC		1,00	19,17	19,17	1,00	19,17	19,17
5.30	te PVC		1,00	72,76	72,76	1,00	72,76	72,76
5.31	luva simples PVC		2,00	23,30	46,60	2,00	23,30	46,60
5.32	joelho 45 graus PVC		7,00	34,27	239,92	7,00	34,27	239,92
5.33	tubo PCV		80,60	68,90	5.553,36	80,60	68,90	5.553,36
5.34	caixa de gordura pequena		1,00	432,73	432,73	1,00	432,73	432,73
5.35	escavação manualde vala		26,80	72,63	1.946,54	26,80	72,63	1.946,54
5.36	caixa enterrada hidraulica retangular		4,00	530,52	2.122,06	4,00	530,52	2.122,06
5.37	caixa D'afgua em polietileno		1,00	765,16	765,16	1,00	765,16	765,16
5.38	tubo PVC		100,52	16,87	1.696,01	100,52	16,87	1.696,01
5.39	tubo PVC		33,21	19,96	662,87	33,21	19,96	662,87
5.40	tubo PCV		38,82	18,27	709,30	38,82	18,27	709,30
5.41	registro de gaveta bruto		13,00	39,29	510,78	13,00	39,29	510,78
5.42	registro de gaveta bruto		6,00	80,72	484,33	6,00	80,72	484,33
5.43	te PVC		8,00	9,50	76,03	8,00	9,50	76,03
5.44	joelho 90 graus PVC		16,00	4,63	74,01	16,00	4,63	74,01
5.45	te PVC		6,00	11,35	68,12	6,00	11,35	68,12
5.46	joelho 90 graus PVC		11,00	5,62	61,82	11,00	5,62	61,82
5.47	joelho 90 graus PVC		16,00	22,71	363,32	16,00	22,71	363,32
5.48	registro de gaveta bruto		10,00	151,15	1.511,49	10,00	151,15	1.511,49
5.49	joelho 90 graus PVC		6,00	13,71	82,26	6,00	13,71	82,26
5.50	te PVC		8,00	21,71	173,69	8,00	21,71	173,69
5.51	luva de redução		1,00	11,34	11,34	1,00	11,34	11,34
5.52	torneira cromada 1/2		3,00	18,99	56,96	3,00	18,99	56,96
5.53	kit registro de expressao bruto		1,00	46,52	46,52	1,00	46,52	46,52
5.54	tubo PVC serie R		1,00	42,99	42,99	1,00	42,99	42,99
5.55	argila barro para aterro		26,81	25,24	676,56	26,81	25,24	676,56
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS							
6.1	quadro de distribuição		1,00	508,37	508,37	1,00	508,37	508,37
6.2	disjuntor termomagnético		1,00	629,07	629,07	1,00	629,07	629,07
6.3	cabo cobre flexível		42,83	94,47	4.046,15	42,83	94,47	4.046,15
6.4	cabo cobre flexível		14,28	51,99	742,44	14,28	51,99	742,44
6.5	quadro de distribuição		1,00	1.755,80	1.755,80	1,00	1.755,80	1.755,80
6.6	dispositivo dps		1,00	103,59	103,59	1,00	103,59	103,59
6.7	disjuntor monopolar		19,00	11,47	217,87	19,00	11,47	217,87

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

R\$

PREVISTO R\$ 915.852,25

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

R\$

REPROGRAMADO R\$ 905.801,05

Nº do contrato

Nº do Item	Descrição	Unid.	PREVISTO			REPROGRAMADO			Fonte
			Quant.	Valores (R\$)		Quant.	Valores (R\$)		
				Unitário	Total		Unitário	Total	
6.8	disjuntor monopolar		31,00	11,97	371,10	31,00	11,97	371,10	
6.9	disjuntor monopolar		2,00	13,07	26,13	2,00	13,07	26,13	
6.10	disjuntor monopolar		21,00	57,55	1.208,52	21,00	57,55	1.208,52	
6.11	disjuntor monopolar		22,00	62,34	1.371,42	22,00	62,34	1.371,42	
6.12	disjuntor monopolar		2,00	65,50	131,00	2,00	65,50	131,00	
6.13	cabo cobre flexível 1.5mm		787,40	2,70	2.123,33	787,40	2,70	2.123,33	
6.14	cabo cobre flexível 2.5mm		3.090,13	3,94	12.187,82	3.090,13	3,94	12.187,82	
6.15	cabo cobre flexível 4mm		95,62	6,46	618,12	95,62	6,46	618,12	
6.16	cabo cobre flexível 6mm		773,21	8,87	6.859,23	773,21	8,87	6.859,23	
6.17	cabo cobre flexível 6mm		32,50	14,64	475,88	32,50	14,64	475,88	
6.18	eletroduto flexível		316,55	6,19	1.958,52	126,60	6,19	783,26	
6.19	eletroduto flexível		35,00	7,48	261,97	35,00	7,48	261,97	
6.20	tomada alta de embutir		37,00	38,80	1.435,54	37,00	38,80	1.435,54	
6.21	tomada alta de embutir		13,00	30,49	396,43	13,00	30,49	396,43	
6.22	espelho / placa cega		137,00	2,94	402,24		2,94		
6.23	tomada alta de embutir		12,00	6,21	74,55		6,21		
6.24	tomada alta de embutir		2,00	41,43	82,86	2,00	41,43	82,86	
6.25	tomada media de embutir		1,00	32,31	32,31	1,00	32,31	32,31	
6.26	tomada media de embutir		1,00	30,83	30,83	1,00	30,83	30,83	
6.27	tomada media de embutir		39,00	22,53	878,69	39,00	22,53	878,69	
6.28	tomada media de embutir		5,00	33,47	167,34	5,00	33,47	167,34	
6.29	tomada baixa de embutir		13,00	27,73	360,55	13,00	27,73	360,55	
6.30	tomada baixa de embutir		46,00	19,43	893,81	46,00	19,43	893,81	
6.31	tomada baixa de embutir		1,00	30,37	30,37	1,00	30,37	30,37	
6.32	interruptor simples		27,00	26,15	705,97	27,00	26,15	705,97	
6.33	tomada de piso completa		6,00	68,99	413,94	6,00	68,99	413,94	
6.34	campainha sirene		1,00	201,49	201,49	1,00	201,49	201,49	
6.35	ventilador de parede		28,00	201,33	5.637,13	28,00	201,33	5.637,13	
6.36	rasgo em alvenaria para eletrodutos		53,88	5,78	311,63	53,88	5,78	311,63	
6.37	luminaria tipo calha		12,00	91,66	1.099,92	12,00	91,66	1.099,92	
6.38	luminaria tipo calha		1,00	68,64	68,64	1,00	68,64	68,64	
7	REVESTIMENTOS								
7.1	chapisco		582,93	3,40	1.983,29	582,93	3,40	1.983,29	
7.2	emboço		641,22	52,60	33.725,98	641,22	52,60	33.725,98	
7.3	execução de passelo		12,96	628,81	8.149,38	12,96	628,81	8.149,38	
7.4	emboço para o recebimento da cerâmica		360,34	31,44	11.328,91	360,34	31,44	11.328,91	
7.5	execução de passelo		762,21	112,00	85.365,76	762,21	112,00	85.365,76	
7.6	bancada de granito cinza polido		1,10	498,13	547,94	1,10	498,13	547,94	
7.7	piso granilite		593,16	40,20	23.843,37	593,16	40,20	23.843,37	
7.8	roda pé em marmorite		365,90	20,21	7.395,57	365,90	20,21	7.395,57	

ORÇAMENTO REPROGRAMADO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

PREVISTO R\$ 915.852,25

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

REPROGRAMADO R\$ 905.801,05

Nº do contrato

Nº do Item	Descrição	Unid.	PREVISTO			REPROGRAMADO		
			Quant.	Valores (R\$)		Quant.	Valores (R\$)	
				Unitário	Total		Unitário	Total
7.9	revestimento ceramicos para piso com placas tipo esmalt		97,19	41,77	4.059,85	97,19	41,77	4.059,85
7.10	revestimento ceramicos para paredes internas		263,15	48,78	12.836,05	263,15	48,78	12.836,05
7.11	revestimento ceramicos para paredes externas		8,86	248,58	2.202,42	8,86	248,58	2.202,42
7.12	bate maca de madeira de lei		371,92	36,53	13.586,35	371,92	36,53	13.586,35
8	OUTROS							
8.1	guarda corpo de aço		20,90	767,25	16.035,52	20,90	767,25	16.035,52
8.2	corrimao simples		16,10	137,45	2.212,97	16,10	137,45	2.212,97
8.3	bebedouro industrial 1000 litros		1,00	2.297,80	2.297,80	1,00	2.297,80	2.297,80
8.4	quadro sala de aula		76,70	54,39	4.938,80	76,70	54,39	4.938,80
8.5	e4espelho retangular		2,00	113,56	227,12	2,00	113,56	227,12
8.6	instalação de tubulação de aço para 2 pontos		1,00	5.334,12	5.334,12	1,00	5.334,12	5.334,12
8.7	placa de sinalização em chapa de aço		0,84	763,81	641,60	0,84	763,81	641,60
8.8	planti de grama em placas		509,40	10,76	5.481,78	509,40	10,76	5.481,78
9	PREVENÇÃO DE INCENDIO							
9.1	extintor de incendio portatil		1,00	492,13	492,13	1,00	492,13	492,13
9.2	extintor ABC 4Kg		5,00	148,65	743,27	5,00	148,65	743,27
9.3	placa de sinalização de segurança		36,00	24,08	866,90	36,00	24,08	866,90
9.4	placa de sinalização de segurança		1,00	25,42	25,42	1,00	25,42	25,42
9.5	placa de sinalização de segurança		14,00	14,93	209,05	14,00	14,93	209,05
9.6	luminaria de emergencia		22,00	26,17	575,79	22,00	26,17	575,79
10	PINTURA							
10.1	aplicação manual de pintura		2.376,01	13,13	31.197,57	2.376,01	13,13	31.197,57
10.2	aplicação manual de pintura		129,61	14,92	1.933,73	129,61	14,92	1.933,73
10.3	pintura verniz incolor		15,96	17,34	276,73	15,96	17,34	276,73
10.4	pintura com tinta alquídica		1.531,35	19,95	30.546,35	1.510,36	19,95	30.127,66
10.5	pintura de piso		951,78	19,33	18.397,84	951,78	19,33	18.397,84
10.6	pintura de tinta alquídica		5,00	22,19	110,95	5,00	22,19	110,95
11	ACRESCIMOS ADITIVOS							
11.1	Contrapiso		300,87	29,55	8.891,27	300,87	29,55	8.891,27
11.2	Rasgo em alvenaria		3,00	11,66	34,97	3,00	11,66	34,97
11.3	Quadro de distribuição de energia		1,00	69,04	69,04	1,00	69,04	69,04
11.4	Entrada de energia elétrica subterranea		1,00	3.665,79	3.665,79	1,00	3.665,79	3.665,79
11.5	Barra de apoio reta comp. 70cm		1,00	316,79	316,79	1,00	316,79	316,79
11.6	Puxador para PCD		1,00	297,25	297,25	1,00	297,25	297,25
11.7	Barra de apoio reta comp. 80cm		2,00	329,79	659,57	2,00	329,79	659,57

ORÇAMENTO REPROGRAMADO


Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PREVISTO R\$ 915.852,25
 Empreendimento ESCOLA MOACYR CASTANHO REPROGRAMADO R\$ 905.801,05
 N° do contrato -

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	PREVISTO		Fonte	Quant.	REPROGRAMADO		Fonte
				Valores (R\$)	Total			Unitário	Total	
				TOTAL	915.852,25			TOTAL	905.801,05	

Responsável técnico _____ Responsável técnico _____ Data _____
 pelos itens: _____ pelos itens: _____

• Obs

- C Contrapartida exclusivamente financeira CF Contrapartida exclusivamente física
 R Exclusivamente repasse/subsídio F Exclusivamente outras fontes


 6/6

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

13

Período

13-fev-23

a

19-mai-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

Nº do contrato

-

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quantidades		
			Contratadas	Executadas	
				No período	Acumuladas
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	placa de obra	m ²	1,00		1,00
1.2	demolição de alvenaria de bloco	m ³	4,68	0,48	4,68
1.3	demolição de argamassa	m ²	367,45		367,45
1.4	demolição de revestimento cerâmico	m ²	247,43		247,43
1.5	remoção de placas	m ²	78,00		78,00
1.6	reção de portas	m ²	34,00		34,00
1.7	remoção de janelas	m ²	190,02		190,02
1.8	remoção de interruptores	Unid.	5,00	2,00	5,00
1.9	remoção de cabos elétricos	m			
1.10	remoção de tubulação	m	20,00		20,00
1.11	reção de louças	Unid.	6,00		6,00
1.12	remoção de acessórios	Unid.	12,00		12,00
1.13	demolição de calçamento	m ²	741,52		741,52
1.14	remoção de forro	m ²	36,77		36,77
1.15	carga e manobra	m ³	141,61		141,61
1.16	remoção de telhas	m ²	8,05	8,05	8,05
1.17	remoção de trama metálica	m ²	8,05	8,05	8,05
1.18	retirada de grade de ferro	m ²	188,45		188,45
1.19	retirada de alambrado	m ²	116,00		116,00
1.20	limpeza manual	m ²	509,40	315,83	509,40
2	ESTRUTURA E VEDAÇÕES				
2.1	alvenaria de vedação de blocos ceramicos	m ²	71,63		71,63
2.2	alvenaria de vedação de blocos ceramicos	m ²	79,95		79,95
2.3	forro em regua de pvc	m ²	138,69	13,86	138,69
2.4	acabamento para forro (roda forro)	m	145,50		145,50
2.5	montagem e desmontagem de forma de viga	m ²	0,18		0,18
2.6	concretagem de viga e laje FCK =20	m ³	0,05		0,05
2.7	concretagem de pilares FCK=25MPA	m ³	0,01		0,01
2.8	montagem e desmontagem de formas do pilares	m ²	0,27		0,27
2.9	armação de pilar ou viga	kg	9,44		9,44
2.10	martelo perfurado pneumatico manual	CHI	20,00		20,00
2.11	alambrado em mourões de concreto	m	81,27		81,27
3	COBERTURA				
3.1	calha em chapa de aço galvanizado	m	97,50		97,50
3.2	rufo em chapa galvanizado	m	29,01		29,01
3.3	trama de aço composta por ripas	m ²	8,06		8,06
3.4	telhamento com telha de aço	m ²	4,46	0,90	4,46
3.5	telhamento com telha ondulada de fibra	m ²	8,06		8,06
4	ESQUADRIAS				
4.1	porta em aço de abrir tipo veneziana	Unid.	15,00		15,00
4.2	porta em aço de abrir tipo veneziana	Unid.	10,00		10,00
4.3	porta em aço de abrir tipo veneziana	Unid.	2,00		2,00
4.4	porta me aço de abrir tipo veneziana	Unid.	3,00		3,00
4.5	fechadura roseta redonda	Unid.	10,00		10,00
4.6	fechadura espelho para porta externa	Unid.	28,00		28,00
4.7	kit porta de madeira	Unid.	1,00		1,00
4.8	kit porta de madeira	Unid.	4,00		4,00
4.9	puxador para PCD	Unid.	2,00		2,00
4.10	porta de enrolar manual	m ²	3,78	0,19	3,78
4.11	janela de aço tipo basculante	m ²	176,34		176,34
4.12	instalação de vidro liso incolor 4mm	m ²	181,73		181,73
4.13	janela de aço de corret 4 folhas	m ²	7,08		7,08
4.14	gradil em alumínio fixado em vãos de janela	m ²	216,18	216,18	216,18
4.15	porta pantografica metálica	Unid.	1,00	1,00	1,00
4.16	grades e montantes de ferro	m ²	147,82		147,82
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
5.1	vaso sanitario sifonado	Unid.	3,00		3,00
5.2	assento sanitario convencional	Unid.	4,00		4,00
5.3	valvula de descarga em metal	Unid.	10,00	6,50	10,00
5.4	vaso sanitario infantil louça branca	Unid.	6,00		6,00
5.5	assento sanitario infantil	Unid.	6,00		6,00
5.6	tanque de louça branca	Unid.	2,00		2,00
5.7	lavatorio de louça branca suspenço 29.5 x39cm	Unid.	5,00		5,00
5.8	torneira cromada de mesa 1/2 ou 3/4	Unid.	2,00		2,00
5.9	sifao plastico extensivel	Unid.	4,00		4,00
5.10	bacia sanitario vaso	Unid.	1,00		1,00
5.11	banca de granito cinza polido 1,50 x0,60	Unid.	2,00		2,00
5.12	cuba de embutir oval em louça branca	Unid.	2,00		2,00
5.13	cuba de embutir retangular de aço inox	Unid.	2,00		2,00

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

13

Período

13-fev-23

a

19-mai-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

Nº do contrato

-

Nº do Item	Descrição	Unid.	Contratadas	Quantidades	
				Executadas	
				No período	Acumuladas
5.14	banca de granito cinza polido para pia	m²	2,25		2,25
5.15	torneira cromada tubo movel	Unid.	2,00		2,00
5.16	barrade apoio em U, inox	Unid.	1,00		1,00
5.17	rato sinfonado , PVC , DN 100	Unid.	4,00		4,00
5.18	caixa sinfonada , PVC DN 100	Unid.	5,00		5,00
5.19	grelha FF 30x90 cm	Unid.	3,00		3,00
5.20	tubo de pvc serie normal	m	165,48		165,48
5.21	joelho 45 gras PVC	Unid.	3,00		3,00
5.22	junção simples PVC	Unid.	1,00	1,00	1,00
5.23	tubo PVC	m	6,00		6,00
5.24	joelho 45 gras PVC	Unid.	3,00		3,00
5.25	luva simples PVC	Unid.	3,00		3,00
5.26	tubo PCV	m	4,53		4,53
5.27	joelho 90 graus PVC	Unid.	2,00		2,00
5.28	luva simples PVC	Unid.	2,00		2,00
5.29	te PVC	Unid.	1,00		1,00
5.30	te PVC	Unid.	1,00		1,00
5.31	luva simples PVC	Unid.	2,00		2,00
5.32	joelho 45 gras PVC	Unid.	7,00		7,00
5.33	tubo PCV	m	80,60		80,60
5.34	caixa de gordura pequena	Unid.	1,00		1,00
5.35	escavação manualde vala	m³	26,80		26,80
5.36	caixa enterrada hidraulica retangular	Unid.	4,00		4,00
5.37	caixa D'agua em polietileno	Unid.	1,00		1,00
5.38	tubo PVC	m	73,37		73,37
5.39	tubo PVC	m	13,28		13,28
5.40	tubo PCV	m	15,13		15,13
5.41	registro de gaveta bruto	Unid.	13,00		13,00
5.42	registro de gaveta bruto	Unid.	6,00		6,00
5.43	te PVC	Unid.	4,96		4,96
5.44	joelho 90 graus PVC	Unid.	14,08		14,08
5.45	te PVC	Unid.	1,00		1,00
5.46	joelho 90 graus PVC	Unid.	2,00		2,00
5.47	joelho 90 graus PVC	Unid.	16,00		16,00
5.48	registro de gaveta bruto	Unid.	10,00		10,00
5.49	joelho 90 graus PVC	Unid.			
5.50	te PVC	Unid.			
5.51	luva de reducao	Unid.	1,00		1,00
5.52	torneira cromada 1/2	Unid.	3,00		3,00
5.53	kit registro de expressao bruto	Unid.	1,00		1,00
5.54	tubo PVC serie R	m	1,00		1,00
5.55	argila barro para aterro	m³	26,81		26,81
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
6.1	quadro de distribuição	Unid.	1,00		1,00
6.2	disjuntor termomagnetico	Unid.	1,00	1,00	1,00
6.3	cabo cobre flexivel	m	42,83	42,83	42,83
6.4	cabo cobre flexivel	m	14,28	14,28	14,28
6.5	quadro de distribuição	Unid.	1,00		1,00
6.6	dispositivo dps	Unid.	1,00	1,00	1,00
6.7	disjuntor monopolar	Unid.	19,00	19,00	19,00
6.8	disjuntor monopolar	Unid.	31,00	31,00	31,00
6.9	disjuntor monopolar	Unid.	2,00	2,00	2,00
6.10	disjuntor monopolar	Unid.	21,00	8,40	21,00
6.11	disjuntor monopolar	Unid.	22,00	8,80	22,00
6.12	disjuntor monopolar	Unid.	2,00	2,00	2,00
6.13	cabo cobre flexivel 1.5mm	m	787,40	118,15	787,40
6.14	cabo cobre flexivel 2.5mm	m	3.090,13	464,04	3.090,13
6.15	cabo cobre flexivel 4mm	m	95,62	14,42	95,62
6.16	cabo cobre flexivel 6mm	m	773,21	116,21	773,21
6.17	cabo cobbre flexivel 6mm	m	32,50	5,00	32,50
6.18	eletroduto flexivel	m	126,60		126,60
6.19	eletroduto flexivel	m	35,00		35,00
6.20	tomada alta de embutir	Unid.	37,00	7,40	37,00
6.21	tomada alta de embutir	Unid.	13,00	2,60	13,00
6.22	espelho / placa cega	Unid.			
6.23	tomada alta de embutir	Unid.			
6.24	tomada alta de embutir	Unid.	2,00	0,40	2,00
6.25	tomada media de embutir	Unid.	1,00	0,20	1,00
6.26	tomada media de embutir	Unid.	1,00	0,20	1,00
6.27	tomada media de embutir	Unid.	39,00	7,80	39,00

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

13

Período

13-fev-23

a

19-mai-23

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

Empreendimento

ESCOLA MOACYR CASTANHO

Nº do contrato

-

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quantidades		
			Contratadas	Executadas	
				No período	Acumuladas
6.28	tomada media de embutir	Unid.	5,00	1,00	5,00
6.29	tomada baixa de embutir	Unid.	13,00	2,60	13,00
6.30	tomada baixa de embutir	Unid.	46,00	9,20	46,00
6.31	tomada baixa de embutir	Unid.	1,00	0,20	1,00
6.32	interruptor simples	Unid.	27,00	5,40	27,00
6.33	tomada de piso completa	Unid.	6,00	3,00	6,00
6.34	campainha sirene	Unid.	1,00	1,00	1,00
6.35	ventilador de parede	Unid.	28,00	28,00	28,00
6.36	rasgo em alvenaria para eletrodutos	m	53,88		53,88
6.37	luminária tipo calha	Unid.	12,00	12,00	12,00
6.38	luminária tipo calha	Unid.	1,00	1,00	1,00
7	REVESTIMENTOS				
7.1	chapisco	m²	582,93		582,93
7.2	emboço	m²	641,22		641,22
7.3	execução de passeio	m³	12,96	1,17	12,96
7.4	emboço para o recebimento da cerâmica	m²	360,34	0,10	360,34
7.5	execução de passeio	m²	762,21		762,21
7.6	bancadade de granito cinza polido	m²	1,10		1,10
7.7	piso granilite	m²	593,16		593,16
7.8	roda pé em mármore	m	365,90		365,90
7.9	revestimento ceramicos para piso com placas tipo esmalt	m²	97,19		97,19
7.10	revestimento ceramicos para paredes internas	m²	263,15		263,15
7.11	revestimento ceramicos para paredes externas	m²	8,86		8,86
7.12	bate maca de madeira de lei	m	371,92		371,92
8	OUTROS				
8.1	guarda corpo de aço	m	20,90		20,90
8.2	corrimao simples	m	16,10		16,10
8.3	bebedouro industrial 1000 litros	Unid.	1,00	1,00	1,00
8.4	quadro sala de aula	m²	76,70		76,70
8.5	e4spelho retangular	Unid.	2,00	2,00	2,00
8.6	instalação de tubulação de aço para 2 pontos	Unid.	1,00	0,85	1,00
8.7	placa de sinalização em chapa de aço	m²	0,84	0,84	0,84
8.8	plantil de grama em placas	m²	509,40		509,40
9	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO				
9.1	extintor de incendio portatil	Unid.	1,00		1,00
9.2	extintor ABC 4Kg	Unid.	5,00		5,00
9.3	placa de sinalização de segurança	Unid.	36,00		36,00
9.4	placa de sinalização de segurança	Unid.	1,00		1,00
9.5	placa de sinalização de segurança	Unid.	14,00		14,00
9.6	luminaria de emergencia	Unid.	22,00	22,00	22,00
10	PINTURA				
10.1	aplicação manual de pintura	m²	2.376,01		2.376,01
10.2	aplicação manual de pintura	m²	129,61		129,61
10.3	pintura verniz incolor	m²	15,96		15,96
10.4	pintura com tinta alquidica	m²	1.510,36	151,57	1.510,36
10.5	pintura de piso	m²	951,78		951,78
10.6	pintura de tinta alquidica	m²	5,00		5,00
11	ACRESCIMOS ADITIVOS				
11.1	Contrapiso	m²	300,87		300,87
11.2	Rasgo em alvenaria	m	3,00		3,00
11.3	Quadro de distribuição de energia	Unid.	1,00		1,00
11.4	Entrada de energia elétrica subterranea	Unid.	1,00	1,00	1,00
11.5	Barra de apoio reta comp. 70cm	Unid.	1,00		1,00
11.6	Puxador para PCD	Unid.	1,00	1,00	1,00
11.7	Barra de apoio reta comp. 80cm	Unid.	2,00		2,00

Thayane F. C. Martins


Responsável técnico
pelos itens:

Responsável técnico
pelos itens:

19-mai-23

Data

Thayane F. C. Martins
Engenharia Civil - CREA 164589/D
Pref. Municipal de Bandeirantes



[The main body of the document contains several columns of text that are extremely faint and illegible due to the quality of the scan. The text appears to be organized in a table or list format.]

Thayne F. C. Martins
 Gerente Geral - CREA - Associação
 Prof. Municipal de Engenharia

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 13 N° do contrato -

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES Empreendimento ESCOLA MOACYR CASTANHO

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasso	Contrapartida		Outras Fontes	Total	% Acumulado	
					Financeira	Física			Prev.	Exec.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				27.450,13			27.450,13	100,00	100,00
2	ESTRUTURA E VEDAÇÕES				40.466,75			40.466,75	100,00	100,00
3	COBERTURA				13.622,72			13.622,72	100,00	100,00
4	ESQUADRIAS				369.725,81			369.725,81	100,00	100,00
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				46.280,75			46.280,75	100,00	100,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				47.168,59			47.168,59	100,00	100,00
7	REVESTIMENTOS				205.024,88			205.024,88	100,00	100,00
8	OUTROS				37.169,71			37.169,71	100,00	100,00
9	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO				2.912,56			2.912,56	100,00	100,00
10	PINTURA				82.044,47			82.044,47	100,00	100,00
11	ACRESCIMOS ADITIVOS				13.934,68			13.934,68	100,00	100,00
Thayane F. C. Martins Engenharia Civil - CREA 164589/D Prof. Municipal de Bandeirantes										
TOTAIS ACUMULADOS					905.801,05			905.801,05	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO					156.242,92			156.242,92	17,25	17,25

Executado: _____ % da _____ª etapa
 Prazo decorrido: 484 dias Prazo equivalente de obra: -44.581 dias
 Dias abonados: _____ dias Adiant. (+) / Atraso(-): -45.065 dias

Responsável pelo Agente Promotor / Proponente
Thayane F. C. Martins
 Data _____

21115M C. F. 01515111
DEPT OF AERO - CIVIC AND COMM
SPECIALIST IN AERONAUTICAL ENGR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1080
J

MEMORANDO Nº 252/2023-SEC. GOV.

Bandeirantes, PR, 03 de agosto de 2023

ASSUNTO: Resposta ao Memorando 073/2023 – deferimento de que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de retificação de Glosa de Obra – Tomada de Preços 003/2021.

Prezado(a) Senhor(a):

Em resposta ao Memorando sob n.º 073/2023, emitido em 02/08/2023, pela Secretaria de Obras do Município, informo Vossa Senhoria, que autorizo que sejam realizados os procedimentos administrativos quanto ao pedido de retificação de glosa da obra, ou seja, quanto à reforma da Escola Municipal Prefeito Moacyr Castanho (Processo Licitatório n.º 362/2021 - Tomada de Preços n.º 003/2021).

Renovo meus protestos com elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


JAEISON RAMALHO MATTA
Prefeito Municipal

Ilma. Sra.

CIBELE GUSMÃO FONTOLAN DA SILVA

DD. Diretora da Divisão de Licitação

Bandeirantes, PR

05/10/2023	Aditivo	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CIRAL FREITE MOURA - CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDA DE LANTES-PR	R\$ 0,00
07/12/2022	Aditivo	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CIRAL FREITE MOURA - CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDA DE LANTES-PR	R\$ 0,00
16/12/2022	Aditivo	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CIRAL FREITE MOURA - CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDA DE LANTES-PR	R\$ 0,00
21/12/2022	Aditivo	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CIRAL FREITE MOURA - CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDA DE LANTES-PR	R\$ 0,00
24/01/2023	Aditivo	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CIRAL FREITE MOURA - CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDA DE LANTES-PR	R\$ 38.445,37
05/04/2023	Aditivo	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CIRAL FREITE MOURA - CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDA DE LANTES-PR	R\$ 0,00
01/06/2023	Aditivo	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CIRAL FREITE MOURA - CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDA DE LANTES-PR	R\$ 9.664,21
01/06/2023	Aditivo	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CIRAL FREITE MOURA - CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDA DE LANTES-PR	R\$ 0,00



1981

Aditivo	Valor	Valor
07/12/2023 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2023 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/12/2023 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/12/2023 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICAS	R\$ 38.445,37	R\$ 38.445,37
05/01/2023 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICAS	R\$ 10.051,20	R\$ 10.051,20
01/12/2023 CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E FÍSICAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1682



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

ESTADO DO PARANÁ

1954

ERRATA

Mediante solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano através do memorando nº073/2023, com justificativa técnica, documentadas em planilhas anexadas ao pedido, resolve:

Na publicação do **EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 362/2021-PMB**, referente a **TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2021**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.**, da edição nº527, página nº23, de 01 de Junho de 2023 do Diário Oficial Eletrônico do Município de Bandeirantes.

ONDE SE LÊ:

FINALIDADE: Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para realizar **SUPRESSÃO DA META FÍSICA-FINANCEIRA** equivalentes a -1,05% percentuais, correspondente ao valor de -R\$9.664,21 (nove mil seiscientos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

Fica alterada a **Cláusula Segunda** do valor contratual, para realizar **SUPRESSÃO DA META FÍSICA-FINANCEIRA** equivalentes a -1,05% percentuais, correspondente ao valor de -R\$9.664,21 (nove mil seiscientos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O contido na cláusula que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, **suprimindo-se** ao o valor do aditivo. Assim, o valor atualizado do contrato, após a assinatura do presente, será de **RS906.188,04** (novecentos e seis mil, cento e oitenta e oito reais e quatro centavos).

LEIA-SE:

FINALIDADE: Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para realizar **SUPRESSÃO DA META FÍSICA-FINANCEIRA** equivalentes a aproximadamente -1,09747% percentuais, correspondente ao valor de -R\$10.051,20 (dez mil e cinquenta e um reais e vinte centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

Fica alterada a **Cláusula Segunda** do valor contratual, para realizar **SUPRESSÃO DA META FÍSICA-FINANCEIRA** equivalentes a aproximadamente -1,09747% percentuais, correspondente ao valor de -R\$10.051,20 (dez mil e cinquenta e um reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O contido na cláusula que trata do VALOR CONTRATUAL será alterada, **suprimindo-se** ao o valor do aditivo. Assim, o valor atualizado do contrato, após a assinatura do presente, será de **RS905.801,05** (novecentos e cinco mil oitocentos e um reais e cinco centavos).


Bandeirantes/PR, 03 de Agosto de 2023.


Fabiana de Souza Meira Oliveira
Comissão de Licitação



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Prefeitura Municipal de Bandeirantes



Edição nº 574
Ano 2023
Página 17 de
26

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 03 de Agosto de 2023

Prefeitura Municipal De Bandeirantes

Licitações e Contratos

Errata De Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES ESTADO DO PARANÁ

ERRATA

Mediante solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Desenvolvimento Urbano através do memorando nº073/2023, com justificativa técnica, documentadas em planilhas anexadas ao pedido, resolve:

Na publicação do **EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 362/2021-PMB**, referente a **TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2021**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MOACYR CASTANHO DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR**, da edição nº527, página nº23, de 01 de Junho de 2023 do Diário Oficial Eletrônico do Município de Bandeirantes.

ONDE SE LÊ:

FINALIDADE: Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para realizar **SUPRESSÃO DA META FÍSICA-FINANCEIRA** equivalentes a -1,05% percentuais, correspondente ao valor de -**R\$9.664,21** (nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

Fica alterada a **Cláusula Segunda** do valor contratual, para realizar **SUPRESSÃO DA META FÍSICA-FINANCEIRA** equivalentes a -1,05% percentuais, correspondente ao valor de -**R\$9.664,21** (nove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O contido na cláusula que trata do **VALOR CONTRATUAL** será alterada, **suprimindo-se** ao o valor do aditivo. Assim, o valor atualizado do contrato, após a assinatura do presente, será de **R\$906.188,04** (novecentos e seis mil, cento e oitenta e oito reais e quatro centavos).

LEIA-SE:

FINALIDADE: Alteração do contrato epigrafado com a finalidade de aditar para realizar **SUPRESSÃO DA META FÍSICA-FINANCEIRA** equivalentes a aproximadamente -1,09747% percentuais, correspondente ao valor de -**R\$10.051,20** (dez mil e cinquenta e um reais e vinte centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO

Fica alterada a **Cláusula Segunda** do valor contratual, para realizar **SUPRESSÃO DA META FÍSICA-FINANCEIRA** equivalentes a aproximadamente -1,09747% percentuais, correspondente ao valor de -**R\$10.051,20** (dez mil e cinquenta e um reais e vinte centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O contido na cláusula que trata do **VALOR CONTRATUAL** será alterada, **suprimindo-se** ao o valor do aditivo. Assim, o valor atualizado do contrato, após a assinatura do presente, será de **R\$905.801,05** (novecentos e cinco mil oitocentos e um reais e cinco centavos).

Bandeirantes/PR, 03 de Agosto de 2023.

Fabiana de Souza Meira Oliveira
Comissão de Licitação

Rua Frei Rafael Promer 1457 - Centro - CEP 86.360-000 - Tel.: (43) 542-4525 - E-mail: licitacao@bandeirantes.gov.pr.br - CGC 76.235.753/0001-08



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.bandeirantes.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico