

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Data: 27/09/2019

MUNICIPIO: Bandeirantes/PR
LOCAL DA OBRA: Conforme detalhado no objeto do convênio 098/2018-SEIL
OBJETO: Recape asfáltico conforme detalhado no objeto do Convênio 098/2018-SEIL

CRONOGRAMA FÍSICO (%)																											
Item	GRUPO DE SERVIÇO										Realizado até 05/09/2019																
	Valor do item		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		Acumulado						
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$									
1	1ª	Licitação e Contratação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R\$	%	R\$	%		
2		Execução de Serviços do Convênio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
3		Rescisão da Empresa Vencedora da Licitação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
4	2ª	Licitação e Contratação	0,00	0,00%	0,00	30,00%	0,00	40,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
5		Pavimentação	1.619.630,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	323.926,13	20,00%	323.926,13	20,00%	323.926,13	20,00%	323.926,13	20,00%	145.766,78	9,00%	178.159,37	11,00%	323.926,13	100%	1.619.630,67	100%	
6		Ligantes Betuminosos	1.727.407,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	345.481,53	20,00%	345.481,53	20,00%	345.481,53	20,00%	345.481,53	9,00%	155.466,70	11,00%	190.014,84	20,00%	345.481,53	100%	1.727.407,66	100%	
7		Mobilização e Desmobilização	100.411,14	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	30.123,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	30.123,34	20,00%	30.123,34	20,00%	20.082,23	20,00%	20.082,23	100%	100.411,14	100%	
			3.447.449,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,29%	699.531,00	13,42%	669.407,66	19,42%	669.407,66	9,61%	331.356,82	11,26%	388.256,44	20,00%	689.489,89	20,00%	3.447.449,47	100%	3.447.449,47	100%	