

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Bandeirantes/PR


LOCAL DA OBRA: Conforme detalhado no objeto do convênio 098/2018-SEIL

OBJETO: Recape asfáltico conforme detalhado no objeto do Convênio 098/2018-SEIL

Data: jan/20

CRONOGRAMA FISICO ( % )																				
ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	VALOR DO ITEM	Realizado até 31/01/2020		A REALIZAR															
					fev/20		mar/20		abr/20		mai/20		jun/20		jul/20		ago/20		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	1ª Licitação e Contratação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	0,00
2	Execução de Serviços do Convênio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00
3	Rescisão da Empresa Vencedora da Licitação	0,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	0,00
4	2ª Licitação e Contratação	0,00	75,00%	0,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	0,00
5	Pavimentação	1.619.630,67	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	323.926,13	20,00%	323.926,14	15,00%	242.944,60	15,00%	242.944,60	15,00%	242.944,60	15,00%	242.944,60	100%	1.619.630,67
6	Ligantes Betuminosos	1.727.407,66	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	345.481,53	20,00%	345.481,53	15,00%	259.111,15	15,00%	259.111,15	15,00%	259.111,15	15,00%	259.111,15	100%	1.727.407,66
		3.347.038,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	669.407,66	20,00%	669.407,67	15,00%	502.055,75	15,00%	502.055,75	15,00%	502.055,75	15,00%	502.055,75	100%	3.347.038,33

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R\$ )																
Item	PARTICIPAÇÃO		Realizado até 31/01/2020		A REALIZAR											
					fev/20		mar/20		abr/20		mai/20		jun/20		jul/20	
1	Estado			0,00		0,00		582.524,58		582.524,58		436.893,43		436.893,43		436.893,43
2	Município			0,00		0,00		86.883,08		86.883,08		65.162,32		65.162,32		65.162,32
3	Sub-total			0,00		0,00		669.407,66		669.407,66		502.055,75		502.055,75		502.055,76
																2.912.622,88
																434.415,45
																3.347.038,33

  
 FRANCISCO CARLOS MARCONE  
 CREA: 10201/D PR