



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 974635/2025 | 974635/2025 | MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES | SUB_50 50 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|------------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| | | | | 06/25 | 07/25 | 08/25 | 09/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 |
| 1. | MINHA CASA MINHA VIDA SUB 50 | 7.170.870,46 | % Período: | 13,79% | 11,13% | 12,14% | 9,28% | 12,75% | 4,22% | 4,67% | 1,80% | 4,47% | 1,73% | 1,37% | 8,58% |
| | | 1\$ | | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 98,449,12 | ##### |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 41.781,70 | % Período: | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% |
| | | 2\$ | | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 | 2.490,57 |
| 1.2. | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 984.027,00 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | SUPRAESTRUTURA | 795.792,50 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | PAREDES E PAINÉIS | 867.923,00 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | ESQUADRIAS | 662.804,50 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | COBERTURA E PROTEÇÕES | 912.002,50 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | REVESTIMENTOS INTERNOS | 300.461,50 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 126.278,50 | % Período: | | | | | | | | 100,00% | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - |
| 1.9. | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 332.589,16 | % Período: | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - |
| 1.10. | FORROS | 188.238,50 | % Período: | | | | | | | | | 100,00% | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | ##### | - | - | - |
| 1.11. | PINTURAS INTERNAS | 121.259,00 | % Período: | | | | | | | | | | 100,00% | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ##### | - | - |
| 1.12. | PINTURAS EXTERNAS | 92.060,92 | % Período: | | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,060,92 | - |
| 1.13. | PINTURA ESQUADRIAS | 28.390,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | PINTURA TABEIRA | 21.243,50 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | PISO CERÂMICO | 371.166,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | CIMENTADOS | 75.587,14 | % Período: | | | | | | | | | | | | |



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 974635/2025 | 974635/2025 | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES | SUB_50 50 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 06/25 | 2 07/25 | 3 08/25 | 4 09/25 | 5 10/25 | 6 11/25 | 7 12/25 | 8 01/26 | 9 02/26 | 10 03/26 | 11 04/26 | 12 05/26 |
|-------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | RODAPÉS E PEITORIS | 64.960,50 | % Período: | | | | | | | | | | | 6,00% | 94,00% |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.897,63 | 61.062,87 |
| 1.18. | ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS | 551.855,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ##### |
| 1.19. | ELETRODUTOS - ELÉTRICAS / TELEFÔ | 132.622,00 | % Período: | 2,00% | | | | | | | | 98,00% | | | |
| | | 2\$ | | 2.652,44 | - | - | - | - | - | - | - | ##### | - | - | - |
| 1.20. | HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO | 162.551,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL | 202.046,50 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.22. | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 103.958,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.23. | COMPLEMENTAÇÕES | 31.272,04 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1\$ | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total: R\$ 7.170.870,46 | | | %: | 13,79% | 11,13% | 12,14% | 9,28% | 12,75% | 4,22% | 4,67% | 1,80% | 4,47% | 1,73% | 1,37% | 8,58% |
| Período: | Repasso: | 137.942,81 | 111.323,03 | 121.381,86 | 92.777,45 | 127.528,88 | 42.247,60 | 46.727,90 | 17.957,25 | 44.722,41 | 17.257,26 | 13.729,03 | 85.820,61 | | |
| | Contrapartida: | 851.227,20 | 686.960,04 | 749.031,71 | 572.517,62 | 786.964,19 | 260.704,47 | 288.351,83 | 110.811,82 | 275.976,22 | 106.492,31 | 84.720,09 | 529.587,83 | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | Investimento: | 989.170,01 | 798.283,07 | 870.413,57 | 665.295,07 | 914.493,07 | 302.952,07 | 335.079,73 | 128.769,07 | 320.698,63 | 123.749,57 | 98.449,12 | 615.408,44 | | |
| Acumulado: | %: | 13,79% | 24,93% | 37,06% | 46,34% | 59,10% | 63,32% | 67,99% | 69,79% | 74,26% | 75,99% | 77,36% | 85,94% | | |
| | Repasso: | 137.942,81 | 249.265,84 | 370.647,70 | 463.425,15 | 590.954,03 | 633.201,63 | 679.929,53 | 697.886,78 | 742.609,19 | 759.866,45 | 773.595,48 | 859.416,09 | | |
| | Contrapartida: | 851.227,20 | 1.538.187,24 | 2.287.218,95 | 2.859.736,57 | 3.646.700,76 | 3.907.405,23 | 4.195.757,06 | 4.306.568,88 | 4.582.545,10 | 4.689.037,41 | 4.773.757,50 | 5.303.345,33 | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Administração Local: | Investimento: | 989.170,01 | 1.787.453,08 | 2.657.866,65 | 3.323.161,72 | 4.237.654,79 | 4.540.606,86 | 4.875.686,59 | 5.004.455,66 | 5.325.154,29 | 5.448.903,86 | 5.547.352,98 | 6.162.761,42 | | |
| | | 5,96% | 11,92% | 17,88% | 23,84% | 29,80% | 35,77% | 41,73% | 47,69% | 53,65% | 59,61% | 65,57% | 71,53% | | |

BANDEIRANTES PR

Local

segunda-feira, 28 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: WAGNER TOMA

CREA/CAU: PR 50681/D

ART/RRT: 1720254254229



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 974635/2025 | 974635/2025 | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES | SUB_50 50 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|-------|------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 |
| 1. | MINHA CASA MINHA VIDA SUB 50 | 7.170.870,46 | % Período: | 0,73% | 3,36% | 5,20% | 1,47% | 2,86% | 0,45% | | | | | | |
| | | 1\$ | | 52.124,07 | ##### | ##### | ##### | ##### | 32.170,28 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 41.781,70 | % Período: | 5,96% | 5,96% | 3,97% | 3,97% | 6,45% | 2,15% | | | | | | |
| | | 2\$ | | 2.490,57 | 2.490,57 | 1.660,38 | 1.660,38 | 2.694,72 | 898,24 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 984.027,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | SUPRAESTRUTURA | 795.792,50 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | PAREDES E PAINÉIS | 867.923,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | ESQUADRIAS | 662.804,50 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | COBERTURA E PROTEÇÕES | 912.002,50 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | REVESTIMENTOS INTERNOS | 300.461,50 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 126.278,50 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 332.589,16 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | FORROS | 188.238,50 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | PINTURAS INTERNAS | 121.259,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | PINTURAS EXTERNAS | 92.060,92 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | PINTURA ESQUADRIAS | 28.390,00 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | 28.390,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | PINTURA TABEIRA | 21.243,50 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | 21.243,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | PISO CERÂMICO | 371.166,00 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | CIMENTADOS | 75.587,14 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |



CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 974635/2025 | 974635/2025 | MUNICIPIO DE BANDEIRANTES | SUB_50 50 CASAS SOCIAIS DO PROGRAMA MCMV | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS |

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 13 06/26 | 14 07/26 | 15 08/26 | 16 09/26 | 17 10/26 | 18 11/26 | 19 12/26 | 20 01/27 | 21 02/27 | 22 03/27 | 23 04/27 | 24 05/27 |
|-------|----------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2\$ | | - | 75.587,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | RODAPÉS E PEITORIS | 64.960,50 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS | 551.855,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. | ELETRODUTOS - ELÉTRICAS / TELEFÔ | 132.622,00 | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.20. | HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO | 162.551,00 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.21. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAL | 202.046,50 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.22. | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 103.958,00 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | ##### | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.23. | COMPLEMENTAÇÕES | 31.272,04 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| | | 2\$ | | - | - | - | - | - | 31.272,04 | - | - | - | - | - | - |
| | | 1\$ | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1\$ | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1\$ | % Período: | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| Total: R\$ 7.170.870,46 | | %: | 0,73% | 3,36% | 5,20% | 1,47% | 2,86% | 0,45% | | | | | | | |
| Período: | Repasso: | 7.268,86 | 33.556,41 | 51.991,79 | 14.728,81 | 28.551,80 | 4.486,24 | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 44.855,21 | 207.072,30 | 320.834,59 | 90.889,57 | 176.189,42 | 27.684,04 | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Investimento: | 52.124,07 | 240.628,71 | 372.826,38 | 105.618,38 | 204.741,22 | 32.170,28 | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 86,67% | 90,02% | 95,22% | 96,70% | 99,55% | 100,00% | | | | | | | | |
| | Repasso: | 866.684,95 | 900.241,36 | 952.233,15 | 966.961,96 | 995.513,76 | 1.000.000,00 | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 5.348.200,54 | 5.555.272,84 | 5.876.107,43 | 5.966.997,00 | 6.143.186,42 | 6.170.870,46 | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Investimento: | 6.214.885,49 | 6.455.514,20 | 6.828.340,58 | 6.933.958,96 | 7.138.700,18 | 7.170.870,46 | | | | | | | | |
| | Administração Local: | 77,49% | 83,45% | 87,43% | 91,40% | 97,85% | 100,00% | | | | | | | | |

BANDEIRANTES PR
Local

segunda-feira, 28 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: WAGNER TOMA
CREA/CAU: PR 50681/D
ART/RRT: 1720254254229