

BDI (Já incluso no orçamento)

27%

ORÇAMENTO

R\$ 153.705,47

Agente Promotor / Proponente

Bandeirantes

Empreendimento

CONSTRUÇÃO GALPÃO PRÉ-MOLDADO NA PEDREIRA

Nº do contrato

- /

Programa

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R\$)		*Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,00x1,00	m²	6,40	452,72	2.897,41		74209/001
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	102,00	39,90	4.069,80		99059
2	FUNDAÇÃO						
2.1	FUNDAÇÃO DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE	UNID.	1,00	10.896,66	10.896,66		CPU
3	SUPERESTRUTURA						
3.1	COLONAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UNID.	1,00	18.462,00	18.462,00		CPU
4	ESTRUTURA METÁLICA						
4.1	TESOURAS + TERÇAS + VIGA + CONTRAVENTAMENTO + AGULHAS + PINTURA ANTICORROSIVA + COBERTURA + FECHAMENTO LATERAL + CALHA + CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) - MÉDIA R\$ 106.600,00+R\$135.400,00+R\$ 110.138,80/3)	UNID.	1,00	117.379,60	117.379,60		CPU
				TOTAL	153.705,47		

Renato A. Chagas Mazzini

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Renato A. Chagas Mazzini

Arquiteto e Urbanista

CAU/BR Nº 116537-2

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

20-jan-20

Data

* Fonte

☐ C

Contrapartida exclusiva do Município

☐ CF

Contrapartida exclusivamente física

☐ R

Exclusivamente repasse/subsídio

☐ F

Exclusivamente outras fontes

BDI 27%
(já incluso no orçamento)