



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

Rua Frei Rafael Proner, 1457 - Centro - CNPJ/MF 76.235.753/0001-48

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECAPE EM CBUQ

LOCAL: AVENIDA JOÃO DA SILVA CRAVO

BDI: 26,29%

Prazo de Execução: 10 meses

Data Base: 03/07/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %									
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.518,00	0,79	100,00									
2	BASE / SUB BASE	51.137,37	3,52			25,00	25,00	25,00	25,00				
3	REVESTIMENTO	882.544,16	60,78			5,00	5,00	10,00	15,00	25,00	15,00	10,00	15,00
4	MEIO FIO E SARJETA	16.622,27	1,14			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
5	PAISAGISMO / URBANISMO	132.236,48	9,11	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00	10,00				
6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	23.930,43	1,65										100,00
7	DRENAGEM	321.402,65	22,14		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	12.608,85	0,87			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
TOTAL SIMPLES - %			100,00	2,16	5,79	10,57	10,57	13,61	15,74	15,60	9,12	6,08	10,77
TOTAL SIMPLES - R\$		1.452.000,21		31.353,47	84.116,00	153.485,60	153.485,60	197.612,81	228.516,37	226.482,26	132.381,62	88.254,42	156.312,05
TOTAL ACUMULADO - %			100,00	2,16	7,95	18,52	29,09	42,70	58,44	74,04	83,16	89,24	100,00
TOTAL ACUMULADO - R\$		1.452.000,21		31.353,47	115.469,47	268.955,07	422.440,67	620.053,48	848.569,85	1.075.052,11	1.207.433,74	1.295.688,15	1.452.000,21

RAFAEL PORTES MARTINS

Arquiteto e Urbanista

CAU/BR: A189305-0